

FORELØBIG TIDSRAMME FOR DELAKTIVITETER I FORBINDELSE MED ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR RADIOAKTIVT AFFALD FRA RISØ - AUGUST 2012

Aktivitet	Tidsramme
Planlægning af det videre forløb og udvælgelse af 5 - 6 (22) lokaliteter.	Primo 2011 – ultimo 2011
Omegnsstudier og reduktion til 2-3 lokaliteter.	Primo 2011 – ultimo 2012
GEUS fremlægger resultaterne af de nye boringer.	Oktober 2012
Arbejdsgruppen mødes mhp. at reducere antallet af områder fra de nuværende 6 til 2-3.	Ultimo oktober 2012
Resultaterne præsenteres for partierne.	November 2012
Projekteringslov forberedes og vedtages.	Medio 2012 – primo 2013
Detaljerede feltundersøgelser, VVM-proces og skitseprojektering	Primo 2013 – ultimo 2015 (2017)
Forslag til og vedtagelse af anlægslov	2016 - 2017
Detailprojektering og udbud	2017 (2019)
Arealerhvervelse	2018 (2019)
Udførelse	2018 - 2019 (2020-2021)
Ibrugtagning, drift og vedligeholdelse	2020 - kontinuert (2021 -)
Overvågning	Kontinuert