

## Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Enhed: Sygehuspolitik

Sagsbeh.: SUMTK

Sags nr.: 1209965

Dok. Nr.: 1189594

Dato: 19. april 2013

### Procesplan for etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald – april 2013

#### *Nuværende status*

#### **31. januar 2013 – offentliggørelse af omegnsstudier.**

Arbejdsgruppen offentliggjorde omegnsstudierne den 31. januar 2013. Der blev ikke afgivet indstilling om indsnævring af feltet af mulige områder for et slutdepot.

Forinden offentliggørelsen blev de berørte kommuner på embedsmandsniveau orienteret ved en præsentation af resultaterne af omegnsstudierne, de ekstra borerer mv.

Ved offentliggørelsen blev rapporterne lagt på ministeriets hjemmeside.

#### **Uge 6 - februar 2013 – møde med borgmestre**

Møde med borgmestrene fra de 5 berørte kommuner og Roskilde Kommune. Det aftaltes, at arbejdsgruppen inddrager kommunerne i det videre arbejde.

#### **Uge 12 - marts 2013 – møde med borgergrupper**

Møde med borgergrupperne fra de 5 kommuner vedr. den reviderede proces m.v.

#### **Uge 14 - april 2013 – møde med partierne**

Møde med partierne vedr. den reviderede proces, resultaterne af omegnsstudierne m.v.

#### *Fremtidig proces*

#### **April - maj 2013**

De strategiske miljøvurderinger (SMV) forberedes/påbegyndes.

Sonderingerne m.h.p. deponering i udlandet planlægges/påbegyndes.

Vurdering af mulighed for etablering af mellemlager planlægges/påbegyndes i arbejdsgruppen.

#### **April/maj 2013 - ultimo 2013/primo 2014 – SMV**

*Fase 1. Scoping*, her fastlægges indholdet af miljøvurderingen (hvilke miljømæssige forhold m.v., der især ventes påvirket af planen). I denne fase høres alle berørte myndigheder (herunder berørte nabolande) samt – såfremt planmyndigheden ønsker det - NGO'er. Høringsfristen er 4 – 6 uger.

*Fase 2. Miljørapport*, der udarbejdes miljørapport, hvor den eller de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, som må forventes at kunne opstå som følge af planens realisering, fastlægges, beskrives og vurderes. Heri indgår også evt. virkninger uden for det geografiske område, som planen dækker. Endeligt indgår beskrivelse af 0-alternativet, d.v.s. den situation, hvor planen ikke gennemføres.

*Fase 3. Høring af offentligheden og berørte myndigheder.* Høringsperioden er minimum 8 uger.

*Fase 4. Sammenfattende redegørelse mhp vedtagelse af planen.* Som grundlag for politisk vedtagelse af planen udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan miljørapporten og de indkomne hørings svar er taget i betragtning, samt hvorfor den plan, der er indstillet til vedtagelse, er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet. Endeligt beskrives, hvorledes man vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planens realisering ventes at afstedkomme.

#### **April/maj 2013 - ultimo 2013/primo 2014 – vurdering af mellemlagerløsning**

*Fase 1. Fastlæggelse af rammer for vurdering af mellemlagerløsning,* her fastlægges, hvilke undersøgelser vedr. depotkoncept, geologi, sikkerhedsanalyser m.v., der er behov for.

*Fase 2. Yderligere undersøgelser*

*Fase 3. Afrapportering og arbejdsgruppens vurdering.*

#### **Ultimo 2013/primo 2014 – vedtagelse af plan og offentliggørelse af plan og sammenfattende redegørelse**

Arbejdsgruppen forelægger dels indstilling om de bedst egnede områder m.h.p. forslag til projekteringslov på baggrund af de strategiske miljøvurderinger, dels vurdering af mulighed for en mellemlagerløsning som den hollandske.

Den sammenfattende redegørelse og miljørapporten offentliggøres sammen med den politiske beslutning om enten fortsat slutdepotproces eller valg af mellemlagerløsning.

Der er klagefrist vedr. den sammenfattende redegørelse på 4 uger.

#### **Scenario I – politisk beslutning om fortsat slutdepotproces**

##### **Primo 2014**

På grundlag af arbejdsgruppens indstilling og på baggrund af den gennemførte høring i medfør af SMV-reglerne udarbejdes forslag til *projekteringslov*. I projekteringsloven reserveres områderne, og der gives hjemmel til projektering, grundige udredninger, inkl. VVM, offentlig høringsfase m.v.

På grundlag af arbejdet under projekteringsloven vil der ultimo 2016 kunne træffes politisk beslutning om anlæggets endelige udformning, placering o.s.v., og derefter udarbejdes forslag til *anlægslov*, som vil være grundlag for, at det egentlige anlægsarbejde med depotet kan sættes i gang.

#### **Scenario II – politisk beslutning om mellemlagerløsning**

##### **Primo 2014**

På grundlag af arbejdsgruppens vurdering af mulighederne for en mellemlagerløsning fremsættes beslutningsforslag om at gå videre ad dette spor.

Efter vedtagelse heraf udarbejdes på baggrund af arbejdsgruppen vurdering af mulighederne for en mellemlagerløsning og yderligere studier et planforslag om mellemlagerløsning, hvor geografiske placeringsmuligheder er udpeget. Planforslaget forelægges politikerne ultimo 2014.

Der udarbejdes strategisk miljøvurdering af planforslaget, som ventes tilendebragt medio 2015/ultimo 2015.

Efter den strategiske miljøvurdering kan udarbejdes forslag til projekteringslov ultimo 2015.

**[Eksportsportet undersøges sideløbende med SMV og arbejdet under projekteringsloven.]**