

Referat

Møde i styregruppen for Nexø Områdefornyelse

Dato: 16. marts 2023 kl. 16.30 – 18.30

Mødested: Møllevænget 1, Nexø, mødelokale 1

Deltagere: Carsten Aalling, Mai-Britt Jordt, Louise Lyng Bojesen, Lillian Rasch Madsen, Michelle Weie Boss, Maria Jørgensen, Kristian Pihl, Breno Thorsen.

Afbud: Carsten Johannesen

Referent: Kristian Pihl

1. Styregruppen – sammensætning og organisering (16.30-16.45)

A. Orienteringspunkt

- Ny formand for styregruppen, Lillian Rasch Madsen
- Øvrige deltager på mødet, Kristian Pihl, Programleder

B. Beslutningspunkt


Niels Plum er udtrådt af styregruppen. Er byens organisationer/foreninger tilstrækkeligt repræsenteret i styregruppen eller skal der optages et nyt medlem efter Niels?

NB! Beslutningen skal politisk godkendes.

Beslutning:

Carsten Johannesen repræsenterer foreningslivet via Erhvervsforening Østbornholm

Det indstilles til politisk beslutning, at Breno Thorsen, fremover repræsenterer Erhvervsforeningen i styregruppen i stedet for Niels Plum.

**Bilag 1.1: Styregruppens sammensætning****2. Status på strandparken (16.45-17.05)**A. Orienteringspunkt

Status, herunder oprids af proces og ansættelse af rådgiver

B. Drøftelse

Skal der prioriteres en kommunikationsindsats med henblik på at sikre fortsat lokal opbakning – i så fald, hvilken?

Beslutning:

Status på strandpark, herunder stævning og potentielt ophold, blev givet. Skal endelig afdække betydning af manglende ledningsomlægning for strandpark, herunder BEOFs holdning til den videre proces. Maria leverer input til styregruppen i løbet af uge 12.

3. Nexø bypark – midlertidigt perspektiv (17.05-17.30)A. Orienteringspunkt

Økonomisk overblik

B. Orienteringspunkt

Dialog med Pakhusgården

C. Beslutningspunkt

Forlængelse af midlertidige projekt 'Nexø bypark'

- a. Det indstilles, at styregruppen godkender en forlængelse af det midlertidige projekt 'Nexø bypark' i 2023. Dette indebærer, at rullegræsset bliver liggende i sommermånederne, og at arealet tages i brug til ophold og aktiviteter. Det er muligt, at de trafikale forhold (busstop og fodgængerfelt på Sdr. Landevej) ikke for-

bedres i forbindelse med en forlængelse af det midlertidige projekt.

- b. Det indstilles, at styregruppen godkender brug af de nødvendige midler fra områdefornyelsens budget til småjusteringer ift. græs, indretning, tilpasning til omgivelser (jf. pkt. 3B) som er nødvendige for at forlænge projektet (*overblik over konkrete udgifter fremlægges på mødet*).

En arbejdsgruppe nedsættes til at udarbejde en plan for vedligehold og drift af projektet i sommeren 2023, herunder hvordan der samarbejdes om byparken mellem Nexø by og BRK samt arbejdsfordeling mellem de lokale aktører.

Beslutning:

Genoptage dialogen med Ocean Prawn samt lejerne i Pakhusgården – v. Breno/Carsten: Der skal udarbejdes et dispositionsforslag til behandling i deres bestyrelse af arbejdsgruppen.

Budget for bypark/Toldbodgade opsplittes mhhp håndtering af græsbelægning.

C.a. Ja, under forudsætning af styregruppen og Pakhusgårdens bestyrelse opnår enighed om en model for den midlertidige løsning.

C.b. Under forudsætning af opdeling af budgettet som nævnt ovenfor.

Bilag 3.1: Skitse til Pakhusgården

4. Nexø bypark – langsigtet perspektiv (17.30-18.00)

A. Beslutningspunkt

Det indstilles, at styregruppen – på baggrund af evalueringen af det midlertidige projekt i Toldbodgade og Nexø torv – godkender, at der arbejdes på et projektforslag for en permanent løsning, som indstilles til politisk behandling, og dermed en prioritering af, at 1,06 mio. kr. som er disponeret til 'Sammenhæng mellem bymidte og havn', går til finansiering af projektet, og der således ikke prioriteres midler til andre indsatsområder i byfornyelsesprogrammet.

B. Orienteringspunkt

Præsentation af foreløbige tanker om et koncept for en permanent løsning.

C. Beslutningspunkt

Det indstilles, at styregruppen godkender, at der arbejdes videre med en kvalificering og detaljering af en samlet, permanent løsning, og at denne er en videreudvikling af konceptet fremlagt på mødet. Styregruppens input og drøftelser tages med i det videre arbejde.

På baggrund af ovenstående kan BRK udarbejde kvalificerede skitser og indhente prisoverslag.

Beslutning:

- A. Godkendt
- B. Ideen om en permanent løsning ("Lærred") på konceptniveau blev præsenteret
- C. Ønske om at geare pengene fra fonde mv. i øvrigt Godkendt

Bilag 4.1: Evaluering af midlertidige byrumsinitiativ Nexø

5. Gensidig orientering (18.00-18.15)

- Status på Moleprojektet
- Samarbejde med Martin/vej (punkter fremsendt forud for mødet: Bus-holdeplads – etablere p båse: Fodgængerfeltet over Sdr landevej: Bus-stoppested flyttes: P-skilte byen/havnen: Info-tavlerne: ROV godkendes)
- Ishuset, Nexø torv
- Nexø torv, kulturtorv
- Nexø byudvikling / turisme strategi

Beslutning:

Styregruppen orienterede hinanden

6. Overblik over Områdefornyelsens samlede økonomi (18.15.18.30)

Gennemgang af områdefornyelsens økonomi.

Beslutning:

Der blev henvist til det udsendte bilag.

Bilag 6.1: Økonomi for Områdefornyelsen *(NB! Bilag eftersendes, start uge 11)*

7. Næste møde

Beslutning:

Der sendes oplæg til ny mødedato relativt snart i forlængelse af dagens møde.

8. Eventuelt

.....